

Checklist การส่งมอบส่วนกลาง

โครงการ

DATE

หมวดการส่งมอบ

Chewa Care

[illegible]

		2.6 ระบบบำบัดน้ำเสีย			
		2.6.1 ระบบบำบัดน้ำเสียติดตั้งเครงคักขยะเรียบร้อย			
		2.6.2 ระบบบิ้มน้ใช้งานได้สมบูรณ์			
		2.6.3 ระบบบำบัดน้ำเสียใช้งานได้สมบูรณ์			
		2.6.4 ระบบไฟฟ้า ใช้งานได้สมบูรณ์			
		2.6.5 ประดูระบายน้ใช้งานได้สมบูรณ์			
		2.6.7 โครงสร้างบ่อบำบัดไม่มีแตกร้าวทรุดตัว			
		2.7 รื้อโครงการ			
		2.7.1 รื้อโครงการ ไม่มีรอยแตกร้าว			
		2.7.2 รื้อโครงการสภาพสมบูรณ์			
		2.7.3 รื้อโครงการ ไม่มีการทรุดตัว			
		2.8 ระบบไฟแสงจันทร์			
		2.8.1 ระบบไฟแสงจันทร์ใช้งานได้สมบูรณ์			
		2.8.2 ตู้ควบคุมไฟแสงจันทร์ใช้งานได้สมบูรณ์			
		2.8.3 โคมไฟแสงจันทร์สมบูรณ์			
		2.9 ความสะอาดถนน			
		2.9.1 ไม่มีงานก่อสร้างในพื้นที่ที่ส่งมอบ			
		2.9.2 ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ			
		2.10 งานถนน			
		2.10.1 ถนนไม่มีรอยแตกร้าว			
		2.10.2 ถนนไม่มีการทรุดตัว			
		2.10.3 ถนนไม่มีน้ำขัง			
		2.10.4 ผิวถนนเรียบร้อยสมบูรณ์			
		2.10.5 คันหินเรียบร้อยสมบูรณ์			
		2.10.6 ทางเท้าเรียบร้อยสมบูรณ์			
		2.10.7 ทางเท้าไม่มีน้ำขัง			
		2.10.8 ลอกท่อระบายน้ำเรียบร้อย			
		2.10.9 ฝาน่อกักไม่แตก/ร้าว/หัก สภาพสมบูรณ์			
		2.10.10 ตะแกรงคักขยะเรียบร้อยสมบูรณ์			
		2.11 น้ำพุ น้ำตก			
		2.11.1 น้ำพุ น้ำตก ไม่มีน้ำรั่ว			
		2.11.2 ระบบบิ้มน้ในห้องเครื่องใช้งานได้สมบูรณ์			
		2.11.3 ระบบบิ้มน้ในห้องเครื่องไม่มีน้ำรั่วซึม			
		2.11.4 อุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำพุ น้ำตกครบถ้วน			
		2.11.5 ระบบไฟฟ้า ใช้งานได้สมบูรณ์			
		2.11.6 น้ำพุ น้ำตกสมบูรณ์			
		2.12 งานสวน Softscape			
		2.12.1 ไม่มีดินไม้ตาย			
		2.12.2 ตัดแต่งเรียบร้อย			
		2.12.3 สภาพสวนสมบูรณ์			
		2.12.4 ไม่มีวัชพืช			
		2.12.5 ระบบไฟฟ้า ใช้งานได้สมบูรณ์			
		2.12.6 ระบบสปริงเกอร์ ใช้งานได้สมบูรณ์			
		2.12.7 มีแหล่งน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้			
		2.12.8 ไม้ค้ำยันสภาพสมบูรณ์			
NO	รายการ	รายละเอียด	ความเรียบร้อย		
			✓	X	
		2.13 งานสวน Hardscape			
		2.13.1 ทางเดินไม่มีน้ำขัง			

		2.13.2 ทางเดินไม้แตก/ร้าว/ทรุด			
		2.13.3 สิ่งปลูกสร้างในสวนสภาพสมบูรณ์			
		2.13.4 เครื่องเล่นเด็กสภาพสมบูรณ์			
		2.13.5 ระบบไฟฟ้า ใช้งานได้ตามมาตรฐาน			
		2.13.6 เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสภาพสมบูรณ์			

หมายเหตุ การดูแลจะพิจารณาถึงสภาพเท่านั้น

ลงชื่อ.....ผู้ส่งมอบ
()
ฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....พยาน
()
ฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ.....พยาน
()
Cost Control

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ
()
Chewa Care

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ
()
ฝ่ายธุรกิจ

ลงชื่อ.....พยาน
()
ฝ่ายบัญชี